



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA BARRAGEM NO DISTRITO DE GUARANÁ, ARACRUZ-ES.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores (R\$)	Período de Execução				
		%	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05
1.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	14.051,29	3.934,36	2.529,23	2.529,23	2.529,23	2.529,23
		10,813%	28,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
2.0	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA E ARBUSTIVA NOS TALUDES E RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO PROTETORA	18.183,44	9.091,72	9.091,72	0,00	0,00	0,00
		13,992%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	REPAROS NO MONGE/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO	10.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,11
		7,785%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	EXTRAVASOR DA BARRAGEM	87.601,98	8.760,20	17.520,40	17.520,40	21.900,50	21.900,50
		67,410%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
<i>Físico Parcial</i>		100,00%	16,76%	22,42%	15,43%	18,80%	26,58%
<i>Físico Acumulado</i>			16,76%	39,18%	54,61%	73,41%	99,99%
<i>Financeiro Parcial</i>		R\$ 129.953,82	R\$ 21.786,28	R\$ 29.141,35	R\$ 20.049,63	R\$ 24.429,73	R\$ 34.546,84
<i>Financeiro Acumulado</i>			R\$ 21.786,28	R\$ 50.927,63	R\$ 70.977,26	R\$ 95.406,99	R\$ 129.953,83